

CÂMARA MUNICIPAL DE JURAMENTO

Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA																	VALOR	R\$	278.602,36
MUNICIPIO																			
ÍTEM	SERVIÇOS	VALOR	VALOR	1º MÊS	VALOR	2º MÊS	VALOR	3º MÊS	VALOR	4º MÊS	VALOR	5º MÊS	VALOR	6º MÊS	VALOR	7º MÊS	VALOR	8º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.259,91	7.433,92	90,00%													825,99	10,00%	8.259,91
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	15.370,09	7.685,05	50,00%	4.611,03	30,00%	3.074,02	20,00%											15.370,09
3	ALVENARIA	23.884,86			7.165,46	30,00%	9.553,94	40,00%	7.165,46	30,00%									23.884,86
4	PISOS E REVESTIMENTO	65.380,66	13.076,13	20,00%	19.614,20	30,00%	19.614,20	30,00%	13.076,13	20,00%									65.380,66
5	ESQUADRIAS	34.500,88							17.250,44	50,00%	8.625,22	25,00%	8.625,22	25,00%					34.500,88
6	PINTURA	38.559,30			0,00	0,00%		0,00%							19.279,65	50,00%	19.279,65	50,00%	38.559,30
7	COBERTURA	73.131,55									29.252,62	40,00%	29.252,62	40,00%	14.626,31	20,00%		0,00%	73.131,55
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.826,37	882,64	10,00%											6.178,46	70,00%	1.765,27	20,00%	8.826,37
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.790,12	779,01	10,00%											5.453,08	70,00%	1.558,02	20,00%	7.790,12
10	SERVIÇOS FINAIS	2.898,62															2.898,62	100,00%	2.898,62
	DESEMBOLSO MÊS	278.602,36	29.856,75	10,72%	31.390,68	11,27%	32.242,16	11,57%	37.492,03	13,46%	37.877,84	13,60%	37.877,84	13,60%	45.537,50	16,34%	26.327,56	9,45%	278.602,36

Juramento/MG, 11 de Dezembro de 2020

Sergio Francisco dos Santos
Engenheiro civil CREA-MG 186793/D